

31
Z 165

3.5) Récapitulatif des 4 premiers points suivant M. Mainnevret et Méthode de chiffrage AGROVISOL pour les 2 colonnes

Ainsi, on peut établir le tableau suivant qui se résume à deux solutions :

- Travaux réalisés en horaires normaux Colonne 1
- Travaux réalisés en 20 week-ends et 3 semaines Colonne 2

(Dans les 2 cas, avec conservation des banquettes)

↳ solution réparatoire refusé par les voisins

	Travaux réalisés en heures normales (1)	Travaux réalisés en 20 WE et 3 semaines (2)
1. Montant des travaux de panneaux sur la base des devis AGROVISOL	3.608.000 F	4.776.048 F
2. Travaux complémentaires	1.143.528 F	1.997.000 F
3. Frais annexes	317.771 F	322.771 F
4 - Aménagement d'accès	Inclus	Inclus
Total Travaux.....	5.069.299 F	7.095.819 F
5. Honoraires Coordonnateur SPS sur travaux seuls 1 %	50.692 F	70.958 F
6. Maîtrise d'œuvre Accord ASAP/M, MAINNEVRET (page 36 ci-après rapport M. MAINNEVRET)	404.903 F	626.250 F
TOTAL EN FRANCS H.T....	5.524.894 F	7.793.027 F